

**План мероприятий по подготовке жилищного фонда
ООО "ГУК «Победа»**

к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	ул. Свиридова И.В., 22 к.2	
1.2	Муниципальное образование	г. Липецк	
1.3	Назначение объекта (жилой, нежилой)	жилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	
1.5	Год постройки	2022 г.	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	не проводился	
1.7	Количество подъездов	3	
1.8	Материал стен	Бетонные стеновые панели	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	подвал	
1.10	Наличие чердака	технический этаж	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	228	
2.2	Количество нежилых помещений	2	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	23253,1 м ²	
2.4	Общая площадь жилых помещений	16556,1 м ²	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	248,9 м ²	
2.6	Отапливаемый объем	53125,74 м ³	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	в наличии, 2 шт	
3.2	Тепловой пункт	в наличии, 3 шт	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	независимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Тип системы ГВС, наличие циркуляции	закрытая	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	да	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
3.8	Материал трубопроводов	сталь (ВГП), полимер	
3.9	Водопроводный ввод	в наличии, 3 шт	
3.10	Водомерный узел	есть	
3.11	Материал трубопроводов	сталь (ВГП), полимер	
3.12	Электрический ввод	в наличии, 8 шт	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	да	
3.14	Ввод газоснабжения	газоснабжение отсутствует	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	есть	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	есть	
3.17	Лифты, подъемники	в наличии, 6 лифтов, подъемников нет	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованное	
4.2	водоснабжение	централизованное	
4.3	водоотведение	централизованное	
4.4	электроснабжение	централизованное	
4.5	газоснабжение	отсутствует	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	03.10.2022 г.	Постановление администрации г. Липецка от 30.09.2022 №2175
	2023-2024 г.г.	09.10.2023 г.	Постановление администрации г. Липецка от 06.10.2023 №3215
	2024-2025 г.г.	14.10.2024 г.	Постановление администрации г. Липецка от 10.10.2024 №2952
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	12.04.2023 г.	постановление администрации города Липецка от 11.04.2023 №1068
	2023-2024 г.г.	08.04.2024 г.	постановление администрации города Липецка от 05.04.2024 №1146
	2024-2025 г.г.	16.04.2025 г.	постановление администрации города Липецка от 14.04.2025 №759
5.3	Погодные условия		
	Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2021-2022 г.г.	8 дней от -20 °С до -15 °С 21 день от -15 °С до -10 °С 33 дня от -10 °С до -5 °С	Согласно данным с интернет ресурса https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/otopit/climate_sprav-otopit_2793001776.php

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2022-2023 г.г.	5 дней от -21 °С до -16 °С 8 дней от -16 °С до -11 °С 30 дней от -11 °С до -5 °С	Согласно данным с интернет ресурса https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/otopit_2793001776.php
	Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2023-2024 г.г.	6 дней от -25 °С до -18 °С 9 дней от -18 °С до -12 °С 29 дней от -12 °С до -6 °С	Согласно данным с интернет ресурса https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/otopit_2793001776.php
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2021-2022 г.г.	нет данных	
	2022-2023 г.г.	1658,32 Гкал	
	2023-2024 г.г.	1749,72 Гкал	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2021-2022 г.г.	несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>отсутствуют</u> (кол-во дней за отопительный сезон)	
		аварийная остановка котельных: <u>отсутствуют</u> (кол-во остановок за отопительный сезон)	
		аварии на магистральных разводящих сетях: <u>отсутствуют</u> (кол-во аварий за отопительный сезон)	
		резкие перепады давления, гидроудар; случаи снижения параметров или отсутствие перепадов давления: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
		изменение расхода теплоносителя на вводе в МКД: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
	2022-2023 г.г.	несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>отсутствуют</u> (кол-во дней за отопительный сезон)	
		аварийная остановка котельных: <u>отсутствуют</u> (кол-во остановок за отопительный сезон)	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		аварии на магистральных разводящих сетях: <u>отсутствуют</u> (кол-во аварий за отопительный сезон)	
		резкие перепады давления, гидроудар; случаи снижения параметров или отсутствие перепадов давления: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
		изменение расхода теплоносителя на вводе в МКД: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
	2023-2024 г.г.	несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: <u>отсутствуют</u> (кол-во дней за отопительный сезон)	
		аварийная остановка котельных: <u>отсутствуют</u> (кол-во остановок за отопительный сезон)	
		аварии на магистральных разводящих сетях: <u>отсутствуют</u> (кол-во аварий за отопительный сезон)	
		резкие перепады давления, гидроудар; случаи снижения параметров или отсутствие перепадов давления: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
		изменение расхода теплоносителя на вводе в МКД: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
		нескачественно выполненные ремонтные работы: <u>отсутствуют</u> (физический износ в процентах)	
	2021-2022 г.г.	самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	2021-2022 г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>отсутствуют</u> (физический износ в процентах)	
		некорректная работа насосов, теплообменников, автоматических (погодозависимых) регуляторов, смесительных установок (элеваторов): <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
	2022-2023 г.г.	некачественно выполненные ремонтные работы: <u>отсутствуют</u> (физический износ в процентах)	
		самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
		физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>отсутствуют</u> (физический износ в процентах)	
		некорректная работа насосов, теплообменников, автоматических (погодозависимых) регуляторов, смесительных установок (элеваторов): <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	2023-2024 г.г.	некачественно выполненные ремонтные работы: <u>отсутствуют</u> (физический износ в процентах)	
		самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
		физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <u>отсутствуют</u> (физический износ в процентах)	
		некорректная работа насосов, теплообменников, автоматических (погодозависимых) регуляторов, смесительных установок (элеваторов): <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
5.7	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2021-2022 г.г.	отсутствует	
	2022-2023 г.г.	39	
	2023-2024 г.г.	45	
5.8	Аварийные ситуации		
	2021-2022 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
	2022-2023 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	
	2023-2024 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: <u>отсутствуют</u> (кол-во случаев за отопительный сезон)	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
5.9	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021-2022 г.г.	в штатном режиме	
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.0	Проведение осмотра объекта теплоснабжения (инженерных сетей; тепловых энергоустановок и оборудования)	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г. по	
6.1	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г. по	
6.2	Проверка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, при необходимости внесение изменений и подготовка документов.	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г. по	
6.3	Проверка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, при необходимости внесение изменений и подготовка документов.	Срок выполнения: с 01.08.2025 г. 15.08.2025 г. по	
6.4	Проверка наличия действующих удостоверений и протоколов проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда. В случае необходимости обеспечение проведения обучения.	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г. по	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание		
6.5	Проверка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП), при необходимости внесение изменений и подготовка документов.	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по		
6.6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 01.08.2025 г. 15.08.2025 г.	по		
6.7	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.08.2025 г. 15.08.2025 г.	по		
6.8	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	Срок выполнения: с 01.08.2025 г. 15.08.2025 г.	по		
6.9	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по		
6.10	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по		
6.11	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)	
7. Мероприятия технического характера					
7.1	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по		
7.2	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	не требуется		кол-во	т. руб.
					п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание		
7.3	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	не требуется	кол-во	т. руб.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.4	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по	2	собственные средства
7.5	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по	2	собственные средства
7.6	Ревизия и замена задвижек	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по	шт. 2	собственные средства
7.7	Ревизия и замена вентилей, шаровых кранов	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по	шт. 6	собственные средства
7.8	Замена теплоизоляции	не требуется	м.п.	т. руб.	
7.9	Обеспечение освещения помещений подвала	не требуется		0	т. руб.
7.10	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по		т. руб.
7.11	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	газоснабжение отсутствует			собственные средства
7.12	Герметизация вводов	не требуется	шт.	т. руб.	
7.13	Ремонт вводов	не требуется	шт.	т. руб.	
7.14	Заготовка песка	Срок выполнения: с 02.06.2025 г. 30.06.2025 г.	по	куб.м. 0,3	собственные средства

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание		
7.15	Замена внутридомовых трубопроводов	не требуется	м.п.	т. руб.	
7.16	Установка насосов подкачки воды	не требуется	шт.	т. руб.	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания					
8.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	не требуется	м.п.	т. руб.	
8.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей, утепление подъездов	не требуется	шт.	т. руб.	
8.3	Восстановление подъездного отопления	не требуется	м.	т. руб.	
8.4	Ремонт кровли	не требуется	кв.м.	т. руб.	
8.5	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	не требуется	шт.	т. руб.	
8.6	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	не требуется		т. руб.	
8.7	Остекление	не требуется	м.п.	т. руб.	
8.8	Ремонт отмостки	не требуется	кв.м.	т. руб.	

Главный инженер

(должность)

Усачев В.А.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Директор

(должность)

Зенковский А.В.

(фамилия, инициалы)




(подпись)



" 24 " апреля 2025 года

Филиал АО «РИР Энерго» -
«Липецкая генерация»
СОГЛАСОВАНО

30
Подпись



2025